



شركة طرق الرياض للمقاولات  
RIYADH ROADS CONTRACTING CO. MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية  
Office Ramak For Engineering Consultancy  
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

للتواصل : مدير المشاريع : 0544714479 - إداري : 0566127160 - info@ramakcompany.com

## Works Inspection Request - WIR

|                    |                              |           |                      |
|--------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| MIR Serial Number: | اسفلت طبقة أولى              | طلب تسليم | الرقم التسلسلي: 0000 |
| Date:              | 14/11/2024                   | جدة       | التاريخ              |
| Location:          | مشروع تلال الغروب            |           | المنطقة              |
| Project Title:     | مكتب رمك للاستشارات الهندسية |           | إسم المشروع          |
| Consultant:        | شركة طرق الرياض للمقاولات    |           | الاستشاري            |
| Contractor:        |                              |           | المقاول              |

### Part A: By the Contractor:

#### Attachments (tick as appropriate)

|                                                                                                  |                                                                             |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sketch attached to show the location(s)<br>كروكي توضح الموقع | <input type="checkbox"/> Inspection Check list<br>قائمة الفحص               | <input type="checkbox"/> Surveyor Field Sheet (if any)<br>سجل إستمالة الأعمال المساحية |
| <input type="checkbox"/> Approved Shop Drawing<br>الرسومات التنفيذية المعتمدة                    | <input type="checkbox"/> Test Reports (if any)<br>تقارير اختبارات (إن وجدت) | <input type="checkbox"/> Others (state)<br>أخرى                                        |
| Discipline: التصنيف                                                                              | <input type="checkbox"/> Civil<br>إنشائي                                    | <input type="checkbox"/> Architectural<br>معماري                                       |
|                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Mechanical<br>ميكانيكا                             | <input type="checkbox"/> Electrical<br>كهرباء                                          |
|                                                                                                  |                                                                             | <input type="checkbox"/> Other (state)<br>أخرى                                         |

#### Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

اسفلت شارع 03

بلوك 03

#### Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب الملاحظات المعتمدة

|       |        |           |         |             |                 |       |                     |
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-----------------|-------|---------------------|
| Name: | الاسم: | Signature | التوقيع | Designation | المسمى الوظيفي: | Date: | التاريخ: 14/11/2024 |
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-----------------|-------|---------------------|

### Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستماله من خلال الاستشاري

#### Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستمالة

|       |       |           |         |             |                 |       |         |
|-------|-------|-----------|---------|-------------|-----------------|-------|---------|
| Name: | الاسم | Signature | التوقيع | Designation | المسمى الوظيفي: | Date: | التاريخ |
|-------|-------|-----------|---------|-------------|-----------------|-------|---------|

#### Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)

|                                     |        |         |
|-------------------------------------|--------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Passed | مقبول   |
| <input type="checkbox"/>            | Failed | مرفوض   |
| <input type="checkbox"/>            | N/A    | لا يوجد |

#### Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - استشاري

|                                                       |                                                                   |                                                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Approved<br>يعتمد | <input type="checkbox"/> Approved with Comments<br>يعتمد بملاحظات | <input type="checkbox"/> Comply Comments and Resubmit<br>معالجة الملاحظات وإعادة التقديم | <input type="checkbox"/> Rejected<br>مرفوض |
| Name:                                                 | الاسم                                                             | Signature                                                                                | التوقيع                                    |
| م/ مهندس عبد الله الجاسر                              |                                                                   |                                                                                          |                                            |
| Date:                                                 | التاريخ                                                           |                                                                                          |                                            |

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.  
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد





شركة طرق الرياض للمقاولات  
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان  
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية  
Office Ramak For Engineering Consultancy  
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

البريد الإلكتروني: info@ramakcompany.com | الهاتف: 0566157166 | الفاكس: 0514714479

## Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

|                    |                              |           |                      |
|--------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| MIR Serial Number: | اسفلت طبقة اولي              | طلب تسليم | الرقم التسلسلي: 0000 |
| Date               | 14/11/2024                   |           | التاريخ              |
| Location           | جدة                          |           | المنطقة              |
| Project Title      | مشروع تلال الغروب            |           | إسم المشروع          |
| Consultant         | مكتب رمك للإستشارات الهندسية |           | الإستشاري            |
| Contractor :       | شركة طرق الرياض للمقاولات    |           | المقاول              |

## Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

### Attachments (tick as appropriate)

|                                                                                                    |                                                                             |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sketch attached to show the location(s)<br>كروكي توضيحي للموقع | <input type="checkbox"/> Inspection Check list<br>قائمة الفحص               | <input type="checkbox"/> Surveyor Field Sheet (if any)<br>سجل إستلام الأعمال المساحية |
| <input type="checkbox"/> Approved Shop Drawing<br>الرسومات التنفيذية المعتمدة                      | <input type="checkbox"/> Test Reports (if any)<br>تقارير اختبارات (إن وجدت) | <input type="checkbox"/> Others (state)<br>أخرى                                       |

|                     |                                          |                                                  |                                                 |                                               |                                                |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Discipline: التصنيف | <input type="checkbox"/> Civil<br>إنشائي | <input type="checkbox"/> Architectural<br>معماري | <input type="checkbox"/> Mechanical<br>ميكانيكا | <input type="checkbox"/> Electrical<br>كهرباء | <input type="checkbox"/> Other (state)<br>أخرى |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|

### Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

اسفلت شارع 03

بلوك 03

### Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

|       |        |           |         |             |                 |       |            |         |
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-----------------|-------|------------|---------|
| Name: | الاسم: | Signature | التوقيع | Designation | المسمى الوظيفي: | Date: | 14/11/2024 | التاريخ |
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-----------------|-------|------------|---------|

## Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

### Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

|       |       |           |         |             |                 |       |  |         |
|-------|-------|-----------|---------|-------------|-----------------|-------|--|---------|
| Name: | الإسم | Signature | التوقيع | Designation | المسمى الوظيفي: | Date: |  | التاريخ |
|-------|-------|-----------|---------|-------------|-----------------|-------|--|---------|

|                                       |                                 |                                     |        |         |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| Witnessed Site Test Results (if any): | نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت) | <input checked="" type="checkbox"/> | Passed | مقبول   |
|                                       |                                 | <input type="checkbox"/>            | Failed | مرفوض   |
|                                       |                                 | <input type="checkbox"/>            | N/A    | لا يوجد |

### Resident Engineer Final Comments & Decision:


ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

|                                                       |                                                                   |                                                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Approved<br>يعتمد | <input type="checkbox"/> Approved with Comments<br>يعتمد بملاحظات | <input type="checkbox"/> Comply Comments and Resubmit<br>معالجة الملاحظات وإعادة التقديم | <input type="checkbox"/> Rejected<br>مرفوض |
| Name:                                                 | الإسم                                                             | Signature                                                                                | التوقيع                                    |
| Date:                                                 |                                                                   | Date:                                                                                    |                                            |

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد





اتجاه تصريف المياه  
الارض الطبيعية  
الخط التصميمي  
اسفلت قائم  
الملكه الجديده السعوديه  
امانة مدينة جدة  
مديره عامه للتخطيط والبناء  
ادارة التصميم المدني




NO. 3 GENERAL LAYOUT PLAN 1:350  
مدير عام التصميم الحضري  
مدير عام الدراسات والتصاميم

تصاميم الطرق لمشروع تال الفروخ  
بحي الأمير فواز شمال - مدينة جدة  
BLOCK-03

|         |  |
|---------|--|
| مساح    |  |
| تصميم   |  |
| تدقيق   |  |
| مختبر   |  |
| تاريخ   |  |
| ملاحظات |  |

BLOCK 3





| Bulk Specific Gravity of Compacted Specimen & Volumetric Properties |        |       |        |        |       |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------------|
| Ndes                                                                |        |       | Nmax   |        |       |                 |
| 1                                                                   | 2      | Ave.  | 1      | 2      | Ave   | Design Criteria |
| 4811.0                                                              | 4821.0 |       | 4852.0 | 4840.3 |       |                 |
| 4833.6                                                              | 4841.7 |       | 4874.9 | 4860.4 |       |                 |
| 2919.5                                                              | 2922.4 |       | 2964.9 | 2954.6 |       |                 |
| 1914.1                                                              | 1919.3 |       | 1910.0 | 1905.8 |       |                 |
| 2.513                                                               | 2.512  | 2.513 | 2.540  | 2.540  | 2.540 |                 |
| 134.0                                                               | 135.0  | 134.5 | 137.0  | 134.0  | 135.5 |                 |
| 110.0                                                               | 111.0  | 110.5 | 112.0  | 111.0  | 111.5 |                 |
| —                                                                   | —      | —     | 113.9  | 114.0  | 114.0 |                 |
| 79.3                                                                | 79.4   | 79.3  | —      | —      | —     | 89 MAX          |
| 96.6                                                                | 96.5   | 96.6  | —      | —      | —     | 96±1.5          |
| —                                                                   | —      | —     | 97.6   | 97.6   | 97.6  | 98 MAX          |
| 3.4                                                                 | 3.5    | 3.4   | 2.4    | 2.4    | 2.4   | 2.5 -5.5%       |
| 14.2                                                                | 14.3   | 14.2  | —      | —      | —     | 12min-14max     |
| 76.1                                                                | 75.7   | 75.9  | —      | —      | —     | 65 - 75         |
| 0.83                                                                |        |       |        |        |       | 0.80 - 1.60     |

| Maximum Theoretical Specific Gravity (Gmm)               |         |   |   | Mix properties |        |
|----------------------------------------------------------|---------|---|---|----------------|--------|
| Specimen I.D.                                            | 1       | 2 | 3 | Gb =           | 1.020  |
| a. Net weight of loose mix (gm)                          | 2002.5  |   |   | Gsb =          | 2.780  |
| b. Net weight of flask & water (gm)                      | 9353.0  |   |   | Ps =           | 94.882 |
| c. Net weight of flask, loose mix & water                | 10585.9 |   |   | Gse =          | 2.84   |
| d. Maximum Theoretical Specific Gravity, Gmm (A/(A+B-C)) | 2.602   |   |   | Pba =          | 0.77   |
| e. Average Gmm                                           | 2.602   |   |   | Pbe =          | 4.39   |

| Extraction & Gradation              |            |   | Total weight of Agg: 2382.1                                                         |                    | Sieve analysis  |       |           |       |
|-------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------|-------|
|                                     |            |   | Sieve Size                                                                          | Weight Retained gm | Percent Passing |       | JMF Limit | Ave.  |
|                                     |            |   | 1-1/2"                                                                              | 0                  |                 | 100.0 | 100.0     | 100.0 |
|                                     |            |   | 1"                                                                                  | 102                |                 | 95.7  | 91 - 99   | 95.7  |
|                                     |            |   | 3/4"                                                                                | 285                |                 | 88.0  | 81 - 89   | 88.0  |
| Asphalt Content                     | 1          | 2 | 1/2"                                                                                | 632                |                 | 73.5  | 70 - 78   | 73.5  |
| a. Wt of sample before test, gm     | 2510.6     |   | 3/8"                                                                                | 952                |                 | 60.0  | 58 - 66   | 60.0  |
| b. Wt of sample after test, gm.     | 2381.8     |   | #4                                                                                  | 1462               |                 | 38.6  | 35 - 45   | 38.6  |
| c. Wt of filter before test, gm     | 30.9       |   | #8                                                                                  | 1652               |                 | 30.6  | 29 - 37   | 30.6  |
| d. Wt of filter after test, gm      | 31.2       |   | #16                                                                                 | 1865               |                 | 21.7  | 21 - 29   | 21.7  |
| e. Vt of sample in filter (c-d), gm | 0.3        |   | #30                                                                                 | 1910               |                 | 19.8  | 13 - 21   | 19.8  |
| f. Wt of total agg, (b+e) gm        | 2382.1     |   | #50                                                                                 | 2031               |                 | 14.7  | 8 - 16    | 14.7  |
| g. Wt of Bitumen, (a-f) gm          | 128.5      |   | #100                                                                                | 2238               |                 | 6.0   | 3.2 - 7.2 | 6.0   |
| h. Percent AC (g/a x 100), %        | 5.12       |   | #200                                                                                | 2295               |                 | 3.7   | 2 - 5     | 3.7   |
| i. Average Asphalt Content, %       | 5.12       |   | Pan                                                                                 |                    |                 |       |           |       |
| j. Optimum asphalt Binder content   | 4.7% ± 0.4 |   |  |                    |                 |       |           |       |

Lab. Tech.  
Lump



Lab. Eng.



Room 372575 commercial Jeddah, license No. Commercial Registration 4030391463  
Email: [lab@proficiencylab.com](mailto:lab@proficiencylab.com) [www.proficiencylab.com](http://www.proficiencylab.com) Mob.: 0552210350  
30 St. - Ar Rabwah Dist. - Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia



|                    |                                         |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|
| Client             | شركة طرق الرياض للمقاولات               | Report No.    | 240463.79  |
| Project            | مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب | Sampling Date | 16-11-2024 |
| Location           | جدة - حي الأمير فواز                    | Sample by     | Sumon      |
| Sample Description | BITUMIN BASE COURSE LAYER               | Report Date   | 17-11-2024 |
| Station            | STA 0+125 to STA 0+264 Raod 03 Block 03 | Tested By     | Abdullah   |

#### Superpave Mix Design Analysis

| Specimen I.D.                      | Bulk Specific Gravity of Compacted Specimen & Volumetric Properties |        |       |        |        |       |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------------|
|                                    | Ndes                                                                |        |       | Nmax   |        |       | Design Criteria |
|                                    | 1                                                                   | 2      | Ave.  | 1      | 2      | Ave   |                 |
| a. Weight in air, dry (gm)         | 4801.0                                                              | 4801.0 |       | 4822.0 | 4822.8 |       |                 |
| b. Weight in air, SSD (gm)         | 4805.6                                                              | 4805.6 |       | 4831.1 | 4831.2 |       |                 |
| c. Weight in water, (gm)           | 2918.5                                                              | 2920.4 |       | 2964.9 | 2954.6 |       |                 |
| d. Volume, (cc)                    | 1887.1                                                              | 1885.2 |       | 1866.2 | 1876.6 |       |                 |
| e. Specific Gravity (Gmb) (a/d)    | 2.544                                                               | 2.547  | 2.545 | 2.584  | 2.570  | 2.577 |                 |
| Height @ Nini                      | 132.0                                                               | 134.0  | 133.0 | 135.0  | 132.0  | 133.5 |                 |
| Height @ Ndes                      | 107.0                                                               | 112.0  | 109.5 | 111.0  | 109.0  | 110.0 |                 |
| Height @ Nmax                      | —                                                                   | —      | —     | 113.9  | 114.0  | 114.0 |                 |
| % Gmm @ Nini                       | 78.3                                                                | 80.8   | 79.6  | —      | —      | —     | 89 MAX          |
| % Gmm @ Ndes                       | 96.6                                                                | 96.7   | 96.7  | —      | —      | —     | 96±1.5          |
| % Gmm @ Nmax                       | —                                                                   | —      | —     | 98.1   | 97.6   | 97.9  | 98 MAX          |
| Air Voids %                        | 3.4                                                                 | 3.3    | 3.3   | 1.9    | 2.4    | 2.1   | 2.5 -5.5%       |
| Voids in Mineral Aggregate (VMA) % | 13.1                                                                | 13.0   | 13.0  | —      | —      | —     | 12min-14max     |
| Voids Filled (VF) %                | 74.2                                                                | 74.7   | 74.5  | —      | —      | —     | 65 - 75         |
| Dust Proportion:                   | 0.68                                                                |        |       |        |        |       | 0.80 - 1.60     |

| Maximum Theoretical Specific Gravity (Gmm)               |         |   |   | Mix properties |        |
|----------------------------------------------------------|---------|---|---|----------------|--------|
| Specimen I.D.                                            | 1       | 2 | 3 | Gb =           | 1.020  |
| a. Net weight of loose mix (gm)                          | 2014.5  |   |   | Gsb =          | 2.780  |
| b. Net weight of flask & water (gm)                      | 9353.0  |   |   | Ps =           | 94.995 |
| c. Net weight of flask, loose mix & water                | 10602.4 |   |   | Gse =          | 2.87   |
| d. Maximum Theoretical Specific Gravity, Gmm (A/(A+B-C)) | 2.633   |   |   | Pba =          | 1.18   |
| e. Average Gmm                                           | 2.633   |   |   | Pbe =          | 3.88   |

| Total weight of Agg: 2357.4         |            |            |                    | Sieve analysis  |           |       |  |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|--|
| Extraction & Gradation              |            | Sieve Size | Weight Retained gm | Percent Passing | JMF Limit | Ave.  |  |
|                                     |            | 1-1/2"     | 0                  | 100.0           | 100.0     | 100.0 |  |
|                                     |            | 1"         | 98                 | 95.8            | 91 - 99   | 95.8  |  |
|                                     |            | 3/4"       | 264                | 88.8            | 81 - 89   | 88.8  |  |
| Asphalt Content                     |            | 1/2"       | 602                | 74.5            | 70 - 78   | 74.5  |  |
| a. Wt of sample before test, gm     | 2481.6     | 3/8"       | 902                | 61.7            | 58 - 66   | 61.7  |  |
| b. Wt of sample after test, gm.     | 2356.1     | #4         | 1432               | 39.3            | 35 - 45   | 39.3  |  |
| c. Wt of filter before test, gm     | 30.1       | #8         | 1604               | 32.0            | 29 - 37   | 32.0  |  |
| d. Wt of filter after test, gm      | 31.4       | #16        | 1716               | 27.2            | 21 - 29   | 27.2  |  |
| e. Wt of sample in filter (c-d), gm | 1.3        | #30        | 1942               | 17.6            | 13 - 21   | 17.6  |  |
| f. Wt of total agg, (b+e) gm        | 2357.4     | #50        | 2022               | 14.2            | 8 - 16    | 14.2  |  |
| g. Wt of Bitumen, (a-f) gm          | 124.2      | #100       | 2245               | 4.8             | 3.2 - 7.2 | 4.8   |  |
| h. Percent AC (g/a x 100), %        | 5.00       | #200       | 2295               | 2.6             | 2 - 5     | 2.6   |  |
| i. Average Asphalt Content, %       | 5.00       | Pan        |                    |                 |           |       |  |
| j. Optimum asphalt Binder content   | 4.7% ± 0.4 |            |                    |                 |           |       |  |

Lab. Tech.  
*[Signature]*



Lab. Eng.  
*[Signature]*

